

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๘,๒๐๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็ก ศพด. อบต.จันอ็ด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ – ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. อบต.จันอ็ด	๖๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ – ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต.จันอ็ด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘ (ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	✓ (ดำเนินการ จนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	๒๑๗,๓๕๐.๐๐
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตตำบลจันอ็ดทั้ง ๓ โรงเรียน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘ (ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	✓ (ดำเนินการ จนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	๘๔๕,๙๕๒.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๘	-	-	√	๒๘๕,๙๑๐.๐๐
๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๘	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารีหรือย่าโม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการสืบสานงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๐	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘	-	-	√	๑๘๕,๗๕๖.๕๙
๑๑	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลจันอัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	-	-
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	-	-
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย - พ.ค. - ๒๕๖๘	-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๒๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ (ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	√ (ดำเนินการ จนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	๒,๗๖๕,๙๐๐.๐๐
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ (ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	√ (ดำเนินการ จนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	๕๕๙,๐๐๐.๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ (ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	√ (ดำเนินการ จนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	-	๖,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านนายสุทธิวิทย์ กุดกลาง-สระโนนหนอง บ่อ บ้านดอน หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด - บ้าน นางจวง มุ่งผลกลางบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองโตนด จากบ้านนายพรหมปรังคั่นอก ถึง ท่อลอด เหลี่ยมโนนตาด้วนบ้านสาโรง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลาดล่าง จากสะพานข้ามลาดล่าง-โรงฆ่าสุกร บ้านโค้ง กระชาย หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนาย ละมุล เอ็มโคกสูง - ลำเชียงไกร บ้านดำนตึง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำคสล. จากสามแยก บ้านนายสาคร กอหมู่บ้านกลาง-ลำเชียงไกร บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	-	√ ผู้รับจ้างกำลัง ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดิน และวางท่อระบายน้ำคสล. จากเหมืองตาดี่-ร้านค่านายวิชาญ กุดกลาง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	๙๓,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๖	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดคสล. พร้อมฝาดิน และวางท่อระบายน้ำ คสล.จากเหมือง ทางควาย-นายนายสวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภาฯ อบต.จันออต	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.จันออต บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๙	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันออต	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๓๐	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อบต.จันออต อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.จันอัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๓	จัดส่งเข้าร่วมโครงการสืบสาน ตำนานข้าวและของดีอำเภอ โนนสูง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๗๙,๕๙๖.๐๐
๓๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลจันอัด	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับประชาชน ตำบลจันอัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๖	โครงการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เมื่อ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น หมดวาระ/ตาย/ลาออก หรือ เหตุอื่นใดตามที่ ระเบียบ/กฎหมายบัญญัติ	√	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	อุดหนุนอำเภอโนนสูง ตามโครงการขอรับเงินเงิน อุดหนุนการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐
๓๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๓๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ อบต. จันอ็ด	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๒๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)	๑๓,๗๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓	โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๒๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๔	พัดลม จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๖,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัวๆ ๒,๕๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องเสียงอเนกประสงค์จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท	๒๒,๕๐๐.๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-