

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๘,๒๐๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็ก ศพด. อบต.จันอ็ด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	-	✓	-	๗๓,๓๐๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. อบต.จันอ็ด	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	-	✓	-	๒๗,๓๐๐.๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต.จันอ็ด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	-	✓	-	๑๗,๓๕๐.๐๐
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตตำบลจันอ็ดทั้ง ๓ โรงเรียน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	-	✓	-	๘๔๕,๙๕๒.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๒๘๕,๙๑๐.๐๐
๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๘	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารีหรือย่าโม	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการสืบสานงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๐	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๗	-	-	√	๑๘๕,๗๕๖.๕๙
๑๑	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.- เม.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลจันอัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ - พ.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๒๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๒,๗๖๕,๙๐๐.๐๐
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๕๕๙,๐๐๐.๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๖,๐๐๐.๐๐
๑๘	เงินสำรองจ่าย	๑๕๐,๓๒๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๑๙	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้าน นายสุทธิวิทย์ กุดกลาง-สระโนนหนองบ่อ บ้านดอน หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอ็ด - บ้านนางจวง มุ่งผลกลางบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองโหนด จากบ้านนายพรมปรางค์นอก ถึง ท่อลอด เหลี่ยมโนนตาด้วนบ้านสาโรง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลาดล่าง จากสะพานข้ามลาดล่าง-โรงฆ่าสุกร บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และ วางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายละมุล เอ็ม โคกสูง - ลำเชียงไกรบ้านด่านตึง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำคสล. จากสามแยก บ้านนายสาคร กอหญ้ากลาง-ลำเชียงไกร บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดิน และวางท่อระบายน้ำคสล. จากเหมืองตาดี่-ร้านค้ายาวิสาหกิจ กุดกลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒	๙๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดคสล. พร้อมฝาดิน และวางท่อระบายน้ำ คสล.จากเหมือง ทางควาย-นายนายสวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภาฯ อบต.จันอัด	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒๙	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.จันอัด บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๐	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อบต.จันอ็ด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๒	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น อบต.จันอ็ด	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๔	จัดส่งเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนาน ข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๗๙,๕๙๖.๐๐
๓๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลจันอ็ด	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชนตำบลจันอ็ด	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓๗	โครงการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘	อุดหนุนอำเภอโนนสูง ตามโครงการขอรับเงินเงิน อุดหนุนการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๘	✓	-	-	-
๔๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ อบต. จันอัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	✓ จะดำเนินการใน ระหว่างเดือน เม.ย.- พ.ค. ๒๕๖๘	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด)	๑๓,๗๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๓	โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๔	พัดลม จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๑๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานงานการศึกษา

- งานการศึกษา

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัวๆ ๒,๕๐๐ บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องเสียงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๔๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๒๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท บาท (สำนักปลัด)	๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานงานการศึกษา

- งานการศึกษา

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๗,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๑๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

- ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๒๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-