

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ					
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ๓ แห่งในเขตตำบลจันอัด	๑,๖๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๖๕๖,๗๑๖.๐๐	๓,๒๘๔.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ๓ แห่งในเขตตำบลจันอัด	๑,๖๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๖๕๖,๗๑๖.๐๐	๓,๒๘๔.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ๓ แห่งในเขตตำบล	๙๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๗๗๗,๗๓๓.๔๕	๑๖๒,๒๖๖.๕๕	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๑๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๔๑๐,๗๕๑.๐๐	๒๔๙.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (๓-๕ ปี)	๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๕๐,๘๙๕.๐๐	๙,๑๐๕.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - การจัดการเรียนการสอน (๒-๕ ปี)	๑๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐๘,๔๖๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ - ๑๕ มี.ค.๖๘	๔๘,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม ๗ โครงการ		๔,๘๙๑,๐๐๐	๗	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ					
๑	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตามความประสงค์ อบต. จันอืด ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกองทุน	๙๐,๐๐๐	√	-	--	-	๑ -๓๑ ธ.ค.๖๗	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด.	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๒๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค.๖๘	๑๗,๘๐๖.๐๐	๖,๑๙๔.๐๐	สำนักปลัด.	
๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑ มี.ย.๖๘ ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๔,๑๗๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	สำนักปลัด.	
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑ มี.ย.๖๘ ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๗,๘๐๖.๐๐	๖,๑๙๔.๐๐	สำนักปลัด.	
รวม ๔ โครงการ		๑๕๓,๐๐๐	๔	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑ - ๑๕ ก.พ.๖๘	๒๘๘,๖๑๐.๐๐	๑๑,๓๙๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบวงสรวงคุณย่าโม	๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑ มี.ค. -๓๐ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑ -๓๐ พ.ย.๖๗	๑๘๕,๗๕๖.๕๙	๑๔,๒๔๓.๔๑	กองการศึกษาฯ	
รวม ๓ โครงการ		๕๒๐,๐๐๐	๓	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๖,๘๑๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	สำนักปลัด.	
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๑	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ					
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด.	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๗๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๖๗๓,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด.	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๓๒,๘๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘,๔๓๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด.	
๔	สำรองจ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๘๐,๓๕๒	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๙๐,๐๘๓.๘๐	๙๐,๒๖๘.๒๐	สำนักปลัด.	
รวม ๔ โครงการ		๑๐,๖๑๘,๑๕๒	๔	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด - บ้านนางจวง มุ่งผลกลาง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	๓๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐ มิ.ย.๖๘ - ๑๙ ต.ค.๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๘ ต.ค.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่ กิจติกร รักมงคลตระกูล - บ้านนางประทีป เกรียบกลาง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔ ก.ค. ๖๘ - ๗ ต.ค.๖๘	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๑ ต.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนายสาคร กอ หล้ากลาง - ลำเชียงไกร บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔ ก.ค. ๖๘ - ๗ ต.ค.๖๘	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๑ ต.ค.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากเหมืองทางควาย - นานาย สวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๙ พ.ค. ๖๘ - ๑๗ ส.ค.๖๘	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๕ ก.ค.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำคั้ง จากสะพานข้ามลำคั้ง - โรงฆ่าสุกร บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔	๓๗๙,๐๐๐	√	-	-	-	๕ ก.ย. ๖๘ - ๗ ต.ค.๖๘	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๖ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.จันอัด บ้านโค้งกระชาย หมู่ ที่ ๔	๖๑๘,๐๐๐	-	-	√	-	คาดว่าจะ ดำเนินการในปี ๒๕๖๙	-	-	กองช่าง	ผูกพัน
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก สามแยกบ้านนายสุทธิวิทย์ กุด กลาง-สระโนนหนองบ่อ บ้าน ดอน หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๙ ส.ค. ๖๘ - ๒๘ ต.ค. ๖๘	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๑๒ พ.ย. ๖๘
๘	โครงการปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.จันอัด	๑๔๗,๐๐๐	-	-	√	-	คาดว่าจะ ดำเนินการในปี ๒๕๖๙	-	-	กองช่าง	ผูกพัน
๙	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบาย น้ำ คสล. จากเหมืองตาดจี - ร้านค่านายวิชาญ กุดกลาง บ้าน จันอัด หมู่ที่ ๒	๙๓,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๘ - ๒๙ พ.ค. ๖๘	๙๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๖ มี.ย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบาย น้ำ คสล. จากบ้านนายละมุล เอมโคกสูง -ลำเชียงไกร บ้านด่าน ดิง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕ มี.ย. ๖๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๘	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๙ ส.ค. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารกิจการ สภา อบต.จันอัด	๓๙๔,๐๐๐	-	-	√	-	คาดว่าจะ ดำเนินการในปี ๒๕๖๙	-	-	กองช่าง	ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโตนด จากบ้านนาย พรม ปรากฏนอก ถึง ท่อลอด เหลี่ยมโนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	คาดว่าจะ ดำเนินการในปี ๒๕๖๙	-	-	กองช่าง	-
๑๓	จัดส่งเข้าร่วม โครงการสืบสาน ตำนานข้าว และของดีอำเภอโนน สูง	๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ย.๖๗- ๓๑ ธ.ค.๖๗	๗๙,๕๙๖.๐๐	๔๐๔.๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.จัน อืด	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๓๖๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑๔ โครงการ		๓,๘๔๖,๐๐๐	๑๐	-	๔	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
 ๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ ๑ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบนถนนโนนสามสิบจากนา นางช่อ ชื่นโพธิ์-นางนงนกรวรรณ ชั้นโคกกรวด บ้านดอนหมู่ที่๖	๒๐๘,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑ เม.ย. - ๑๕ มิ.ย. ๖๘	๒๐๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๕ มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.สายทางเลียบบ คลองโตนด จากบ้านนาง ประคอง งามจันอัด-ที่ดินนาง พัชนี ปิ่นทะเล บ้านสำโรงหมู่ที่๑	๒๘๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘ มี.ค. - ๒๙ พ.ค. ๖๘	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๓	โครงการปรับปรุงหินคลุก จาก ถนน คสล.-บ้านนายชาติรี แซ่ม พุทธธา บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่๘	๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔ เม.ย. ๖๘ - ๑๕ มิ.ย. ๖๘	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๗ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้าน นายเสริม กอบัว กลาง-ยุ่งข้าวนางนา ปรางค์นอก บ้านสำโรง หมู่ที่๑	๒๐,๙๐๐	√	-	-	-	๑๑ เม.ย ๖๘ - ๑๕ มิ.ย. ๖๘	๑๙,๓๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๙ พ.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบาย น้ำ คสล. จากสี่แยก นางนงน แสนทวิสุข-นายนายสวัสดิ์ ปลั่ง กลาง บ้านจันอัดหมู่ที่๒	๔๙๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑ เม.ย ๖๘ ๒๑ ก.ค. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๓๐ มิ.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ ๓ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๖	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดูด และวางท่อระบาย น้ำ คสล. จากสี่แยก นานางชิน แสนทวิสุข-นายนายสวัสดิ์ ปลั่ง กลาง บ้านจันอัดหมู่ที่๒	๔๙๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑ เม.ย - ๒๑ ก.ค. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๓๐ มิ.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดูดและวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกบ้านนางตุน กาบกลาง-คลองโตนด บ้านใหม่ หมู่ที่๗	๘๓,๐๐๐	√	-	-	-	๒๙ พ.ค - ๒๘ ก.ค. ๖๘	๘๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๓๑ ก.ค. ๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบนเมืองตาพร้อมจากถนน คสล.เดิม-เหมืองกลาง บ้านด่าน ตึง หมู่ที่๕	๕๙,๕๐๐	√	-	-	-	๑๔ มี.ค - ๑๕ พ.ค ๖๘	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๑ พ.ค. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบนเมืองน้อย จากนายนาย สังเวียน เกมกลาง-นายนายสมาน อิมจันอัด บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่๘	๑๒๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑ เม.ย - ๑๕ มิ.ย ๖๘	๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๙ พ.ค. ๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบนคลองโตนด จากบ้านนางจ รัก ผลเต็ม-นายนายชิน กุดกลาง บ้านใหม่หมู่ที่๗	๓๗,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑ เม.ย - ๑๕ มิ.ย ๖๘	๓๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๓๐ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ ๑ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบคลองโตนด จากบ้านนางจ รัก ผลเต็ม-นายนายชิน กุดกลาง บ้านใหม่หมู่ที่๗	๓๗,๐๐๐	√	-	--		๑๑ เม.ย - ๑๕ มิ.ย ๖๘	๓๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๓๐ พ.ค. ๖๘
๑๒	โครงการขุดลอกเมืองระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ เหมือนโนน ฝ้ายจากนางนา รอดกลาง- คลองโตนด(บ้านสำโรง)หมู่ที่๑- บ้านคอนหมูที่๖	๑๑๗,๐๐	√	-	-	-	๑๐ เม.ย - ๙ มิ.ย ๖๘	๑๑๐,๘๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๘ พ.ค. ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบเหมือนขาม-หนองช่องแมว บ้านเหล่าหมู่ที่๓	๑๒๙,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔ มี.ค. - ๑๕ พ.ค. ๖๘	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๑ พ.ค. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ช่วง บ้านนายสายสวรรค์ ถอน สันเทียะ)บ้านโค้งกระชายหมู่ที่๔	๑๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗ มี.ค. - ๑๖ พ.ค. ๖๘	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๐ พ.ค. ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านด่านตึง- คุ้มโนนเสมา(ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม นายนายสนิท นุ่มชัยภูมิ- ท่อระบายน้ำเหมือนตาพร้อม) บ้านด่านตึง หมู่ที่๕	๓๘๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗ มี.ค. - ๑๖ พ.ค. ๖๘	๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๐ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ ๑ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบบเหมือนโพธิ์ จากคอกวัวนาย ณัฐพงษ์ กอกกกลาง - นานายวีร พล แขวงจันอัด บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่๔	๒๗๘,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔ มี.ค. ๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	๒๗๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองช่าง	รับเช็ค ๒๑ พ.ค. ๖๘
รวม ๑๖ โครงการ		๒,๙๓๖,๔๐๐	๑๖	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๗. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ ๑ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.จันอัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑ เม.ย.- ๓๐ พ.ค.๖๘	๗,๓๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	กองคลัง	-
๒	โครงการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค - ๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓,๕๑๘.๐๐	๖,๔๘๒.๐๐	สำนักปลัด	-
๓	อุดหนุนอำเภอโนนสูงตามโครงการการจัดงานรัฐพิธีและป้องกันสถาบัน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย.๖๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	-
รวม ๓ โครงการ		๕๒,๐๐๐.๐๐									