



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) (ผด.6) ประจำปี 2558

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือกรมการปกครอง ได้แนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวางแผน และจัดทำแผนพัสดุ ตามแบบ ผด.1 - ผด.6 แล้วทำการรายงานผ่านอำเภอ จังหวัด และจัดส่ง สตง. นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และ (ผด.6) ประจำปี 2558 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 1

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	250,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	161,128.00	88,872.00	30-มิ.ย.-58	โอนลด+เพิ่ม
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	80,670.00	19,330.00	25-มิ.ย.-58	
3	ค่ารับรอง	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	4,325.00	5,675.00	10-มิ.ย.-58	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นงานวันสำคัญฯ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	2,400.00	17,600.00	29-มิ.ย.-58	
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	37,210.00	2,790.00	2-ธ.ค.-57	
6	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.จันอัด	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						20,000.00	-	
7	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						10,000.00	-	
8	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	39,641.00	160,359.00	23-มี.ค.-58	
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	19,260.00	20,740.00	30-มิ.ย.-58	
10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						5,000.00	-	
11	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสี	สำนักปลัด	งบประมาณ	250,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	146,710.00	103,290.00	30-มิ.ย.-58	
12	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	งบประมาณ	540,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	277,500.00	262,500.00	27-พ.ค.-58	
13	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	24,050.00	25,950.00	4-มี.ค.-58	
14	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	สำนักปลัด	งบประมาณ	96,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	63,559.32	32,440.68	30-มิ.ย.-58	
15	เก้าอี้พลาสติก	สำนักปลัด	งบประมาณ	60,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	59,000.00	1,000.00	25-เม.ย.-58	
16	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	สำนักปลัด	งบประมาณ	41,100.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						41,100.00	-	
17	ตู้เหล็กสำหรับเก็บแฟ้มงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,500.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						5,500.00	-	
18	เดินผ้าใบ	สำนักปลัด	งบประมาณ	99,500.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	98,000.00	1,500.00	11-พ.ค.-58	
19	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	สำนักปลัด	งบประมาณ	787,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						787,000.00	-	











## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

## ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 7

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาดตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	36,010.00	3,990.00	18-มิ.ย.-58	โอนเพิ่ม
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	งบประมาณ	190,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	25,100.00	164,900.00	26-มิ.ย.-58	โอนลด
3	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	7,307.00	12,693.00	7-ก.พ.-58	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	249,500.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	24,735.20	224,764.80	14-ม.ค.-58	โอนลด
5	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	300,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	139,485.00	160,515.00	29-เม.ย.-58	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	8,068.00	11,932.00	4-มี.ค.-58	
7	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง	กองช่าง	งบประมาณ	69,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	44,500.00	24,500.00	3-พ.ค.-58	
8	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ อบต.จันอัด หมู่ 4 บ้านโคกกระชาย	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	100,000.00	-	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ (ซอยศาลปู่ตา)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	99,000.00	-	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หน้าวัดบ้านสำโรง) หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	-	-	โอนลด
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง (บ้านนางอุทัย-สะพาน)	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	100,000.00	-	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า (บ้านนางละมุน-สระโนนดินทราย)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	99,000.00	-	
13	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง (ถนนเชื่อม ต.จันอัด- ต.ด่านคล้า บริเวณหน้า รร.บ้านด่านติง)	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	-	-	โอนลด













แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบ

หน้า 11

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายกลาง บ้าน) โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและ อุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	-		โอนตก
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	-		โอนตก
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายกลาง บ้าน) โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและ อุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	419,600.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	419,600.00		โอนต่อไป
4	โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	745,800.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	745,800.00		โอนต่อไป
5	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัด ท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ	กองช่าง	งบประมาณ	2,300,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58		✓				-	2,300,000.00	-	โอนพื้น
6	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายโนนกระเบื้อง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	61,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	61,000.00	-	26-เม.ย.-58	
7	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายหนองทับเหี่ยว- ท่าตะโก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	89,800.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	89,800.00	-	15-มี.ค.-58	
8	โครงการขยายเขตประปา บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	21,300.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	21,300.00	-	18-ม.ค.-58	



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 1

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	300,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	278,037.91	21,962.09	30-ก.ย.-58	โอนลด+เพิ่ม
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	89,070.00	10,930.00	27-ก.ค.-58	
3	ค่ารับรอง	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	6,325.00	3,675.00	14-ส.ค.-58	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นงานวันสำคัญฯ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	2,400.00	17,600.00	29-มิ.ย.-58	
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	39,710.00	290.00	7-ส.ค.-58	
6	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.จันอัด	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	7,200.00	12,800.00	27-ก.ค.-58	
7	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	10,000.00	-	
8	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	88,517.00	111,483.00	5-ก.ค.-58	
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	28,935.00	11,065.00	30-ก.ย.-58	
10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓						5,000.00	-	
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	250,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	224,623.66	25,376.34	30-ก.ย.-58	
12	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	งบประมาณ	540,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	412,500.00	127,500.00	30-ก.ย.-58	
13	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	68,059.00	11,941.00	18-ส.ค.-58	โอนเพิ่ม
14	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	สำนักปลัด	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	96,072.00	2,928.00	30-ก.ย.-58	
15	เก้าอี้พลาสติก	สำนักปลัด	งบประมาณ	60,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	59,000.00	1,000.00	27-เม.ย.-58	
16	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	สำนักปลัด	งบประมาณ	41,100.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	40,900.00	200.00	2-ก.ย.-58	
17	ตู้เหล็กสำหรับเก็บแฟ้มงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,500.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	5,500.00	-	30-ก.ย.-58	
18	เดินผ้าใบ	สำนักปลัด	งบประมาณ	99,500.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	98,000.00	1,500.00	11-พ.ค.-58	
19	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	สำนักปลัด	งบประมาณ	787,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	787,000.00	-	กันไว้เบิก













แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน)

งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 7

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						36,010.00	3,990.00	18-มิ.ย.-58	โอนเพิ่ม
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	งบประมาณ	190,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						81,135.00	108,865.00	26-ก.ย.-58	โอนลด
3	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						12,622.00	7,378.00	22-ก.ค.-58	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	249,500.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						43,948.60	205,551.40	26-ส.ค.-58	โอนลด
5	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	300,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						251,730.00	48,270.00	26-ส.ค.-58	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						14,868.00	5,132.00	22-ก.ค.-58	
7	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง	กองช่าง	งบประมาณ	69,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						62,500.00	6,500.00	12-ก.ย.-58	
8	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ อบต.จันอ็ด หมู่ 4 บ้านโค้งกระชาย	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						99,400.00	600.00	13-ส.ค.-58	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ (ซอยศาลปู่ตา)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						98,500.00	500.00	8-ส.ค.-58	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หน้าวัดบ้านสำโรง) หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	-	-	โอนลด
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านด่านดิ่ง (บ้านนางอุทัย-สะพาน)	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						99,000.00	1,000.00	2-ก.ย.-58	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า (บ้านนางละมุน-สระโนนดินทราย)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						98,500.00	500.00	13-ก.ย.-58	
13	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านดิ่ง (ถนนเชื่อม ต.จันอ็ด- ต.ด่านคล้า บริเวณหน้า รร.บ้านด่านดิ่ง)	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	-	-	โอนลด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 8

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
14	โครงการปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำ Box Convers คลองลำเชียงไกร (ประปาบ้านจันอัด) หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด	กองช่าง	งบประมาณ	300,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	300,000.00	-	กันไว้
15	โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 6 บ้านดอน (ในหมู่บ้าน)	กองช่าง	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	70,000.00	10,000.00	26-ธ.ค.-57	
16	โครงการวางท่อร่องรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระชาย (บ้านแม่สงวน- บ้านสายสวรรค์ คลองโตนด)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	98,500.00	500.00	28-ก.ย.-58	
17	โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านดอน (สระโนนดินทราย-ที่นายนายหล้า)	กองช่าง	งบประมาณ	29,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	29,000.00	-	16-ก.ย.-58	
18	โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมทำนบดิน (บ้านโกรก ลำ-เชียงไกร) หมู่ที่ 5 บ้านด่านดิง	กองช่าง	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	199,000.00	1,000.00	4-ก.ค.-58	
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.จันอัด	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	99,500.00	500.00	29-ส.ค.-58	
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านดอน (โนนกระสังข์)	กองช่าง	งบประมาณ	70,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	67,300.00	2,700.00	23-ส.ค.-58	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)  
 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)  
 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 9

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	20,000.00	-	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	สำนักปลัด	งบประมาณ	37,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	37,000.00	-	โอนลด
3	โครงการจัดตั้งศูนย์รองตองสมานฉันท์ตำบลจันอัด	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	30,000.00	-	
4	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	30,000.00	-	28-ส.ค.-58	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	19,800.00	200.00	14-มี.ค.-58	
6	โครงการ อบต.สัญจร	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	19,995.00	5.00	18-ก.พ.-58	
7	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	6,960.00	8,040.00	20-มี.ค.-58	
8	โครงการเพื่อการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนและครอบครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	10,000.00	-	19-ส.ค.-58	
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓					-	20,000.00	-	









## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน้า 13

ลำดับที่	รายการ/จำนวน /(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน) โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓								โอนลด
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	✓								โอนลด
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน) โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	419,600.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	290,000.00	129,600.00	23-เม.ย.-58	โอนดีใหม่
4	โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยการจัดซื้อวัสดุ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่	กองช่าง	งบประมาณ	745,800.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	744,000.00	1,800.00	1-เม.ย.-58	โอนดีใหม่
5	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ	กองช่าง	งบประมาณ	2,300,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58			✓			-	2,300,000.00	12-ม.ค.-59	โอนเพิ่ม คันไว้
6	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สายโนนกระเบื้อง บ้านจันออต หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	61,000.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	61,000.00	-	26-เม.ย.-58	
7	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายหนองทับเยี่ยว-ท่าตะโก บ้านจันออต หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	89,800.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	89,800.00	-	15-มี.ค.-58	
8	โครงการขยายเขตประปา บ้านจันออต หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	21,300.00	ต.ค. 57 - ก.ย. 58					✓	21,300.00	-	18-ม.ค.-58	

